

Stanje ključnih projektov Občina Slovenska Bistrica

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
3.	Zeleno parkirišče v Slovenski Bistrici	1.532.000,00 €	95%	95%	feb.23	dec.25	Investicija je v zaključni fazi. Posredovana je bila vloga na Ministrstvo za naravne vire in prostor za sofinanciranje s sredstvi ESRR. Čaka se na sklep o sofinanciranju, do takrat se investicija ne sme zaključiti.
7.	Obnova kuhinje OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevca	350.000,00 €			maj.25	nov.25	investicija zaključena.
	OŠ Črešnjevca - III. faza (ureditev požarnih sektorjev)	95.000,00 €	100%	100%	mar.25	avg.25	investicija je zaključena.
	Kegljišče - obnova	80.000,00 €	100%	100%	mar.25	jul.25	investicija je zaključena.
	OŠ Šmartno - dodatno oddelek vrtca + obnova razreda	100.000,00 €	100%	100%	maj.25	avg.25	investicija je zaključena.
	POŠ Kebelj - obnova igrišča	100.000,00 €	100%	100%	maj.25	avg.25	investicija je zaključena.
	POŠ Zgornja Polskava - obnova vodovodne inštalacije	90.000,00 €	100%	100%	maj.25	avg.26	investicija je zaključena.
8.	Obnova veliko nogometno igrišče + atletska steza	3.600.000,00 €	80%	40%	maj.25	avg.26	investicija v teku
9.	Grad Slovenska Bistrica - obnova strehe + digitalizacija vsebin	1.350.000,00 €	80%	0%	nov.25	nov.26	v pripravi javni razpis za izbiro izvajalca.
10.	Dvorec Žg. Polskava - obnova fasade - delno	300.000,00 €	95%	0%	apr.25	nov.26	izbran izvajalec del. Začetek obnove april 2026
	Vrtec Šmartno - novogradnja	2.200.000,00 €	20%	0%	jul.25	jun.28	Potrjena investicijska dokumentacija. V izdelavi so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investicija je bila prijavljena na javni razpis Ministrstva za šolstvo.
	OŠ Šmarno na Pohorju - obnova	1.500.000,00 €	70%	0%	avg.25	avg.28	pripravljen DIIP za sejo OS, izdelana projektna dokumentacija (PZI)

OKOLJE IN PROSTOR

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	

1.	Izgradnja avtobusne Slov.Bistrica	2.499.241,00	100,00%	0,00%	maj.26	dec.26	prijavljeni na razpis za sredstva kohezije, v pripravi razpis za izvajalca del
2.	Izdelava ID,IZP,DGD protiplovnih ukrepi Slov.Bistrica, Polskava	400.000,00	100,00%	-	jan.25	dec.28	Za vodotok Polskava IDZ zaključena, izdelan DGD za ukrep 1 in ukrep 2, v fazi pridobivanja lastništva zemljišč, postopek vodi DRSV, za vodotok Bistrica HHS potrjena, IDZ zaključena, izvedba je v domeni DRSV-države
3.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA - Izgradnja kanalizacijskega sistema Zgornja Polskava	9.077.335,22	100,00%	100%	maj,2021	okt.25	Izvedba vseh del s strani podjetja PONDUS je bila zaključena v letu 2024. V letu 2025 so se izvedli še dodatni kanali, ki jih je izvedlo podjetje Komunala Slovenska Bistrica.
4.	Izgradnja kanalizacijskega sistema Leskovec – Stari Log	1.740.000,00	90,00	-	mar.21	jun.27	Občina Slovenska Bistrica je v letu 2015 izvedla primarni kanalizacijski sistem v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«. V letu 2020 so se izvedli kanalizacijski odcepi. V letu 2024 in 2025 se je v naselju Stari – Log zaradi rekonstrukcije ceste ob železnici izvedel tudi del sekundarne kanalizacije. Projektna dokumentacija za preostali del se novelira glede na spremembo gradbene zakonodaje. V letu 2026 se načrtuje nadaljevanje izvedbe kanalizacije.
5.	Rekonstrukcija cestišča in komunalne infrastrukture v Špindlerjevi in priključnih ulicah v Slovenski Bistrici	4.750.000,00	100% - IZP in IDP, 0% - PZI	-	dec.21	okt.28	Izdelana je projektna dokumentacija DGD. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano v oktobru 2025. V podpisovanju je pogodba z izbranim izvajalcem projektiranja za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev Špindlerjeve ulice (rok izdelave je 4 mesece od podpisa pogodbe). V letu 2026 se prične z fazno izvedbo izgradnje kanalizacije z vsemi ostali potrebnimi vodi na območju Špindlerjeve ulice s priključnimi ulicami.
6.	UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN OB DRŽAVNI CESTI R2-430 ODSEK 0275 (Ljubljanska cesta) OD STACIONAŽE 2000 DO 2560, TER UREDITEV AP POSTAJALIŠČA V STACIONAŽI 2450 (od rondoja Hofer do novega Petrola)	350.000,00	10,00%	0,00%	jul.23	jul.26	Projektna naloga je bila potrjena. PZI dokumentacija je izdelana in je v postopku recenzije.

7.	Izgradnja pločnika in kolesarske poti ob regionalni cesti R1-219/126 Slovenska Bistrica – Poljčane od KM 0+333 do KM 0+593 (Mimo CPP)	513.662,48	100,00%	0,00%	jul.21	okt.27	Izdelava projektne dokumentacije je končana in recenzirana.
8.	Ureditev pločnika ob strani regionalne ceste R2-430 odsek 0275 (Mariborska cesta v Slov. Bistrici) v dolžini cca 450 m (od zadruge do vrha Jožefa)	1.000.000,00	60,00%	0,00%	jun.22	jun.28	Izdeluje se PZI. Zahteva Komunale po zamenjavi meteorne in fekalne kanalizacije, katera ni bila vključena v projektiranje. Trenutno se čaka ponudba izvajalca za dodatno projektiranje FK.
9.	Kolesarska steza Slov. Bistrica – žel. postaja Slov. Bistrica	2.541.624,35	100,00%	0,00%	maj.20	sep.26	Projektna dokumentacija je končana, recenzirana. Občina se je s to investicijo prijavila na razpis v sklopu DRR. Trenutno je v zaključni fazi razpis za izbor izvajalca del, izvedba v letu 2026.
10.	Ureditev pločnika v naselju Klopce ob državni cesti RII 430/0274 v dolžini cca. 1000 m1	1.000.000,00	70,00%	0,00%	feb.20	dec.26	Dokumentacija PZI v izdelavi, skupaj z Direkcijo za infrastrukturo potekajo dogovori o izvedbi te investicije.
11.	Umestitev površin za pešce in kolesarje ob/na nadvozu (VA0071) nad avtocesto A1 0037/0637 na regionalni cesti R1-219/1236 (nadvoz proti Poljčanam)	1.300.000,00	5,00%	0,00%	jan.23	dec.27	Podpisan tripartitni dogovor. Trenutno v fazi usklajevanja projektne naloge. Projektna naloga usklajena in potrjena. V zaključni fazi je priprava študije variant.
12.	Celostna prometna strategija	126.270,00	2,00%	0,00%	dec.23	dec.25	CPS je v fazi izvedbe.
13.	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 440071 NA ODSEKU BOJTINA (faza I)	381.226,47	100%	100,00%	sep.24	nov.25	Projekt je zaključen.
14.	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 440041 NA ODSEKU GABERNIK IN KALŠE (faza I)	249.274,07	100%	100,00%		nov.25	Projekt je zaključen.
15.	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE 440171 NA ODSEKU ZGORNJA NOVA VAS IN NOVA GORA NAD SLOVENSKO BISTRICO (faza IV)	258.883,13	100%	100,00%	sep.24	nov.25	Projekt je zaključen.

16.	Celostna ureditev dela Kraigherjeve ulice v Slov. Bistrici (odsek UNIDEL)	168.940,49	100%	100,00%	sep.24	sep.26	Projekt je delno zaključen. V letu 2026 se načrtuje zaključek projekta.
17.	Izdelava projektne dokumentacije IZP, PZI za objekt »Rekonstrukcija vozišča JP 940011 Kopališka ulica v dolžini 680 m in hodnik za pešce v dolžini 150 m«.	14.280,00	100%	0,00%	nov.23	dec.26	Dokumentacija PZI je v izdelana, projekt prijavljen na razpis "sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 2023-2029. Izvedba investicije se načrtuje v letu 2026.
18.	Komunalna ureditev aglomeracije 20009 Slovenska Bistrica	3.574.085,46	80%	0,00%	jan.24	dec.28	Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Projekt prijavljen v sklopu DRR - Dogovor za razvoj regij.
19.	Demanganizacija in deferizacija globinskih vodnjakov	1.807.027,41	95%	0,00%	jan.24	dec.26	Izdelava projektne dokumentacije v zaključni fazi. Projekt prijavljen v sklopu DRR - Dogovor za razvoj regij.
20.	Širitev pokopališča Slovenska Bistrica	1.927.202,76	100%	0,00%	okt.23	dec.27	Projektna dokumentacija pripravljena. V letu 2026 se prične fazno z investicijo.

OSTALO

Zap. št.	Naziv projekta	Ocenjena vrednost z DDV	Projektna dokumentacija (cca. % realizacije)	Izvedba del (cca. % realizacije)	Časovnica projekta		Trenutno stanje na projektu (kratek opis)
					Začetek (mesec,leto)	Konec (mesec,leto)	
1.	Obnova občinske stavbe (vgradnja dvigala v obeh stavbah in ureditev skupnega vhoda)	1.800.000,00	30,00%	0,00%	apr.23	dec.25	V postopku izdaje gradbenega dovoljenja in izdelave PZI
2.	Podjetniški inkubator	1.080.000,00	100,00%	0,00%	maj.24	dec.26	Projekt je prijavljen skupaj z Občino Poljčane za sofinanciranje iz naslova DRR, izvedba je planirana v letu 2026.

